

АКТ
гидравлического испытания трубопроводов и оборудования
индивидуального теплового пункта
(наименование системы)

г. Красногорск

«24» 08 2021 г.

Выполненного в: ИТП МКД ТСН «ТСЖ Красногорский-25»

(наименование объекта, здания, цеха)

Адрес: МО, г. Красногорск, Красногорский б-р, 25

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Комиссия в составе представителей:

Эксплуатирующая организация ТСН ТСЖ «Красногорский-25» Зыков А.В.

(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Теплоснабжающая организация ООО «ТВС»

Самойлов Н.И.

(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту: № _____

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной организации)

2. Испытание проведено: Гидравлическим методом

(гидростатическим или пневматическим методом)

давлением: 10 атм.

в течении: 15 мин.

3. Падение давления составило 0 атм.

4. Признаков разрыва или нарушения прочности, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры не обнаружено.

Решение комиссии:

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Эксплуатирующая организация



(подпись)

Зыков А.В.

(Ф.И.О.)

Теплоснабжающая организация

(подпись)

Самойлов Н.И.

(Ф.И.О.)