

АКТ
гидравлического испытания
системы отопления. Зона 1.
(наименование системы)

г. Красногорск

«24» 08 2021 г.

Выполненной в: 28 этажном 5 секционном жилом доме с первым нежилым этажом
(наименование объекта, здания, цеха)

Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Красногорский б-р, д. 25
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Комиссия в составе представителей:

Эксплуатирующая организация ТСН «ТСЖ Красногорский-25» Зыков А.В.
(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Теплоснабжающая организация ООО «ТВС» Самойлов Н.И.
(фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту: № _____
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной организации)

2. Испытание проведено: Гидравлическим методом
(гидростатическим или пневматическим методом)

давлением: 10 атм.

в течении: 15 мин.

3. Падение давления составило 0 атм.

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения калориферов и водонагревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры не обнаружено.

Решение комиссии:

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Эксплуатирующая организация



(подпись)

Зыков А.В.
(Ф.И.О.)

Теплоснабжающая организация

(подпись)

Самойлов Н.И.
(Ф.И.О.)