

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКПД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК "Солнечный город"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Вертикаль-55"
 Стройка - Жилой дом по ул. Заозерная, д. 36, подъезд 2. г Омск
 Объект - Замена лифта грузоподъемностью 400 кг на 8 остановок

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
ГМ-002/118		с по

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _____ 2017 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1700004 руб.

Номера	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость		Обосно-вание, индексы	Общая стоимость, руб.		Затр. тр. раб-х не		
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	на ед-цу всего	
Раздел 1. Монтажные работы												
1	1	Обслуживание с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: шахты	1 остановка	8	489,04		ТЕРмр01-05-005-04	3912	3798		1,7061	13,65
					474,8							
2	2	Демонтаж лифта пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	59723,8	11405,61	ТЕРм03-05-001-01	59724	48318	11406	311,5558	311,56
					48318,19	4564,64	ОЭП=22,74; ЗМ=8,48;			4565	19,6604	19,66
3	3	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-1	3168,46	638,85	ТЕРм03-05-001-04	-3168	-2530	-638	16,0985	-16,1
					2529,61	253,55	ОЭП=22,74; ЗМ=8,48; ЗСМ=22,74;			-254	1,0921	-1,09
4	4	За каждый метр высоты шахты, более или	1 м	-9,4	481,59		ТЕРм03-05-	-4527	-4527		3,065	-28,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг			481,59		001-06 ОЗП=22,74; МАТ=13,61						
5	5	ТЕРМ03-05-001-01	Монтаж: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	228910,71	38018,71	ТЕРМ03-05-001-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; ОЗМ=22,74	228911	161061	38019	1038,5193	1038,52	
6	6	ТЕРМ03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 остановка	-1	12532,9	2129,49	ТЕРМ03-05-001-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,48; МАТ=13,61	-12533	-8432	-2129	53,6618	-53,66	
7	7	ТЕРМ03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-9,4	1624,47		ТЕРМ03-05-001-06 ОЗП=22,74; МАТ=13,61	-15270	-15090		10,2166	-96,04	
8	8	Цена поставки	Лифты пассажирские грузоподъемность 400кг, скорость 1м/с, 8 остановок,	шт.	1	936704,73			936705					
9	9	ТЕРМр01-05-001-01	Техническое обслуживание смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	11807,74		ТЕРМр01-05-001-01 ОЗП=22,74; МАТ=22,75	11808	11808		45,9349	45,93	
10	10	ТЕРМр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	6	1176,29		ТЕРМр01-05-001-02 ОЗП=22,74; МАТ=22,8	7058	7058		4,6421	27,85	
11	11	ТЕРМ10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество	1 компл.	1	1314,24		ТЕРМ10-04-087-04	1314	1200		6,9433	6,94	
12	12	Цена поставки	Диспетчерский комплекс "Обь"	к-т	1	8431,15			8431					
Итого по разделу 1 Монтажные работы													1249,84	80,46

Раздел 2. Машинное отделение лифта.**Двери и люки**

13	13	ТЕРР09-04-013-01	Демонтаж противопожарных дверей: однополных глухих	1 м2	2,01	331,21	67,53	ТЕРР09-04-013-01	666	530	136	1,4373	2,89
14	14	ТЕРР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	1 м2	2,01	885,72	96,48	ТЕРР09-04-013-01	1780	757	194	2,0532	4,13
15	15	203-8123	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером	шт.	1	9635,17			9635				
16	16	ТЕРР09-04-013-01	Демонтаж противопожарных дверей: однополных глухих (Люк)	1 м2	0,91	331,21	67,53	ТЕРР09-04-013-01	301	240	61	1,4373	1,31
17	17	ТЕРР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих (Люк)	1 м2	0,91	885,72	96,48	ТЕРР09-04-013-01	806	343	88	2,0532	1,87
18	18	ООО Техстройкомплекс	Люк противопожарный ЛПМ-01/60(EI 60)	шт	2	4551,95			9104				
Полы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,1062	16606,58 5726,92	1599,35 535,47	ТЕР11-01-015-01	1764	608	170	40,1025	4,26
20	20	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм измененная толщины покрытия добавлять или Шпильовка бетонных или металлцементных покрытий	100 м2 покрытия	0,4248	1794,59 168,49	84,4 43,76	ТЕР11-01-015-02	762	72	36	1,1804	0,5
21	21	ТЕР11-01-015-07	Шпильовка бетонных или металлцементных покрытий	100 м2 покрытия	0,1062	15440,14 12944,55	2495,59 358,19	ТЕР11-01-015-07	1640	1375	265	79,3917	8,43
22	22	ТЕР13-03-001-07	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой	100 м2 окрашивается	0,1062	5656,76 1039,37	45,91 1,81	ТЕР13-03-001-07	601	110	5	5,2174	0,55
23	23	ТЕР13-03-003-04	Окразка оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м2 окрашивается	0,1062	2920,37 523,97	27,27 1,81	ТЕР13-03-003-04	310	56	3	3,2136	0,34
Внутренняя отделка													
24	24	ТЕРР62-16-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:	100 м2 окрашивается	0,2678	11807,33 4553,34	87,4 23,01	ТЕРР62-16-04	3162	1219	23	29,3602	7,86
25	25	ТЕРР62-17-4	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:	100 м2 окрашивается	0,1062	12546,38 5196,41	87,4 23,01	ТЕРР62-17-04	1332	552	9	33,5064	3,56
Итого по разделу 2 Машинное отделение лифта. 35,7													
Итого по разделу 3 Проектные работы. 84,31													
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
Возмещение НДС при УСН (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЭПМ)+0,1712*НР+0,15*СГП)*0,18													
ВСЕГО по акту 1369,85													
81,1													

ИТОГИ ПО АКТУ:

Директор ООО "Вертикаль-55" Маслиевич И.М.
 Директор ООО "Солнечный город" Меняйло В.И.

