

АКТ  
Проверки состояния вентиляционных каналов

«01» июня 2021г.

выполнена в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, Красногорский район,  
г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 25

Комиссия в составе:

Представитель обслуживающей организации:

Главный инженер ТСН «ТСЖ Красногорский-25» Зыков А.В.

Представитель обслуживающей компании подрядчика:

Инженер ООО «ОК системы» Альфов А.М.

Произвела осмотр и проверку состояния работоспособности вентиляционных систем и вентиляционных каналов.

Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих устройств проведена путем их пробного пуска.

В квартирах обособленные каналы отсутствуют.

Каналы выполнены из металлических воздуховодов.

Каналы расположены в шахтах внутренних стен.

Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вентиляционных решеток, заделаны.

Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли.

Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками размером 150×200 мм.

Тяга в каналах в день проверки в норме

Плотность и обособленность каналов проверены, не плотность каналов не обнаружена.

Защитные колпаки имеют все каналы.

Каналы выведены на 1,3 п.м. от поверхности крыши и находится на расстоянии 0,5 м от конька.

Ближайшее более высокое здание, расположено на расстоянии более 100м.

Выводы: Состояние системы вентиляционных каналов в удовлетворительном состоянии.

Члены комиссии:

Представитель обслуживающей организации:

Главный инженер ТСН «ТСЖ Красногорский-25»

Зыков А.В.

Представитель обслуживающей компании подрядчика:

Инженер ООО «ОК системы»

Альфов А.М.

