

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Код	
322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКПО	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК "Солнечный город"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Эдокс"
Стройка - г.Омск, ул.Сергея Тюленина, д.3 к.2
Объект - капитальный ремонт системы электроснабжения жилого
многоквартирного дома

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	№ 1-Э/2018
дата	16 4 2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по
27.11.2018	16.04.2018	27.11.2018	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 648686 руб.

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.	Всего	Осн.З/л			Эк.Маш.	З/лМех.
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ТЕРр67-2-6 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-02-06. ОЗП=22.74. ЭМ=5.06. ЗЛМ=22.74. МАТ=12.46	100 м ТРУБ	1,3 130 / 100	5391,214	5172,986	163,1546	36,293	7009	6725	212	47	35,268 45,85	0,156 0,2
2	ТЕРр67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-02-01. ОЗП=22.74	100 м пучка проводов	1,3 130 / 100	395,9489	395,9489			515	515			2,7 3,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ТЕРМ08-03-572-09	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-572-09 ОЭГ=22.74; ЗМ=9.87; ЗПМ=22.74; МАТ=9.5	1 шт.	20	525,6533	247,9115	277,7418	29,1982	10513	4958	5555	584	1,392 27,84	0,126 2,52
4	4	ТЕРР67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР67-04-06 ОЭГ=22.74; ЗМ=11.46; ЗПМ=22.74	100 шт.	0,5 50/100	4756,916	4730,375	26,5414	19,3745	2378	2365	13	10	30,864 15,43	0,084 0,04
5	5	ТЕРМ08-03-575-01	Демонтаж: Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-575-01 ОЭГ=22.74; МАТ=12.64	1 шт.	150 50*3	71,7947	71,7947		10769	10769				0,4032 60,48	
6	6	ТЕРР67-4-1	Демонтаж: Выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР67-04-01 ОЭГ=22.74	100 шт.	0,04 4/100	981,5494	981,5494		39	39				7,008 0,28	
7	7	ТЕРР67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР67-04-03 ОЭГ=22.74; ЗМ=11.42; ЗПМ=22.74	100 шт.	0,52 52/100	1073,696	1062,322	11,3743	8,4593	558	552	6	4	7,584 3,94	0,036 0,02

Раздел 2. Монтажные работы

ВРУ

8	8	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-575-01 ОЭГ=22.74; МАТ=12.64	1 шт.	13	244,8774	239,3158			3183	3111			1,344 17,47	
9	9	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-100 ЗР 80А, характеристика С	шт.	2	1087				2174					
10	10	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-100 ЗР 63А, характеристика С	шт.	2	1069				2138					
11	11	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-63 ЗР 32А, характеристика С	шт.	1	237				237					
12	12	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	8	63,68				509					
13	13	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² (подключение щитков+отходящие линии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-574-01 ОЭГ=22.74; ЗМ=11,03; ЗПМ=22.74; МАТ=3.89	100 жил	0,49 (5*5)+(8*3)/100	4051,932	3589,464	22,8983	2,7288	1985	1759	11	1	20,16 9,88	0,012 0,01

Этажные щиты

14	14	ТЕРМ08-03-572-09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300x850 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-572-09 ОЭГ=22.74; ЗМ=9.87; ЗПМ=22.74; МАТ=9.5	1 шт.	20	2495,307	495,823	555,4836	58,3963	49906	9916	11110	1168	2,784 55,68	0,252 5,04
15	15	Прайс-лист	Этажный щит ШЭ встраиваемый на 3 квартиры индивидуального изготовления	шт.	10	3920				39200					
16	16	Прайс-лист	Этажный щит ШЭ встраиваемый на 2 квартиры индивидуального изготовления	шт.	10	3650				36500					
17	17	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-575-01 ОЭГ=22.74; МАТ=12.64	1 шт.	150 50+100	244,8774	239,3158			36732	35897			1,344 201,6	
18	18	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-63 ЗР 32А, характеристика С	шт.	50	127,32				6366					
19	19	Прайс-лист	Выключатели автоматические «ЕКФ» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	100	63,68				6368					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2(подключение щитков+отходящие линии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-574-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=11,03; ЗПМ=22,74;	100 жил	1,5 (150*3) / 100	4051,932	3589,464	22,8983	2,7288	6078	5384	34	4	20,16 30,24	0,012 0,02	
21	ТЕРМ10-06-037-13	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку: Мелкие изделия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ10-06-037-13 ОЗГ=22,74; МАТ=14,49	100 шт.	1 (2*50) / 100	1251,732	1209,131			1252	1209			7,416 7,42		
22	Прайс-лист	Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 8 групп (1DM)	шт.	100	43,88				4388						
23	ТЕРМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные блу (без столбости материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-600-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=11,03; ЗПМ=22,74;	1 шт.	50	87,0305	59,7607	22,8983	2,7288	4352	2988	1145	136	0,336 16,8	0,012 0,6	
24	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультях: Маготабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-06-002-02 ОЗГ=22,74; МАТ=8,13	100 м	1 (2*50) / 100	2649,499	2578,443			2649	2578			14,88 14,88		
Трубы, кабели и др.															
25	ТЕРМ08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-603-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=10,98; ЗПМ=22,74; МАТ=1,59	1 шт.	1	276,2689	243,6818	26,879	2,7288	276	244	27	3	1,368 1,37	0,012 0,01	
26	Прайс-лист	Трансформатор ТСЭИ-2,5 380-220/42	шт.	1	5921				5921						
27	ТЕРМ08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-407-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=6,35; ЗПМ=22,74; МАТ=5,1	100 м	2,08 208 / 100	9330,36	5429,493	1611,7824	113,791	19407	11293	3353	237	36,96 76,88	0,564 1,17	
28	Прайс-лист	Труба стальная электросварная наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	208	38,5				8008						
29	ТЕРМ08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-407-03 ОЗГ=22,74; ЗМ=7,09; ЗПМ=22,74; МАТ=5,03	100 м	0,88 88 / 100	13328,47	8355,586	2502,7984	220,487	11729	7353	2202	194	56,88 50,05	1,092 0,96	
30	Прайс-лист	Труба стальная электросварная наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	88	69				6072						
31	ТЕРМ08-02-412-01	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,34; ЗПМ=22,74; МАТ=2,46	100 м	0,88 88 / 100	1498,369	988,9171	21,1169	2,4559	1319	870	19	2	6,732 5,92	0,012 0,01	
32	ТЕРМ08-02-412-02	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-02 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,36; ЗПМ=22,74; МАТ=2,54	100 м	1,2 120 / 100	1742,444	1188,12	42,2347	4,9118	2091	1426	51	6	8,088 9,71	0,024 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпластические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-09 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,34; ЗТМ=22,74;	100 м	5,19 519 / 100	892,0683	403,5895	21,1169	2,4559	4630	2095	110	13	2,748 14,26	0,012 0,06
34	34	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпластические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-04 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,35; ЗТМ=22,74;	100 м	0,88 88 / 100	2848,923	1974,287	168,9372	19,3745	2507	1737	149	17	13,44 11,83	0,096 0,08
35	35	ТЕРМ08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлпластические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-412-10 ОЗГ=22,74; ЗМ=8,35; ЗТМ=22,74;	100 м	3,52 352 / 100	1748,271	988,9171	168,9372	19,3745	6154	3481	595	68	6,732 23,7	0,096 0,34
36	36	ТЕРМ08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-403-02 ОЗГ=22,74; ЗМ=11,03; ЗТМ=22,74;	100 м	3,28 328 / 100	2918,942	2716,793	45,7966	5,4576	9574	8911	150	18	16,08 52,74	0,024 0,08
37	37	Прайс-лист	Провод ПВ-3, сечением 16 мм2 МАТ=21	1000 м	0,44 440 / 1000	83280				36643					
38	38	Прайс-лист	Провод ПВ-3, сечением 10 мм2	1000 м	0,305 305 / 1000	56020				17086					
39	39	Прайс-лист	Провод ПВ-3, сечением 4 мм2	1000 м	0,36 360 / 1000	17100				6156					
40	40	Прайс-лист	Провод ПВ-1, сечением 6 мм2	1000 м	0,06 60 / 1000	25890				1553					
41	41	Прайс-лист	Провод ПВ-1, сечением 4 мм2	1000 м	0,1 100 / 1000	16730				1673					
42	42	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,448 448 / 1000	28170				12620					
43	43	ТЕРМ08-02-390-01	Коробка пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-390-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=5,14; ЗТМ=22,74;	100 м	0,62 62 / 100	3699,438	3338,414	153,9533	2,7288	2294	2070	95	2	19,548 12,12	0,012 0,01
44	44	Прайс-лист	Каналы кабельные ПВХ 30х25 мм МАТ=4,12	м	40	31,2				1248					
45	45	Прайс-лист	Каналы кабельные ПВХ 25х16 мм	м	22	17,9				394					
46	46	ТЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-399-01 ОЗГ=22,74; ЗМ=11,03; ЗТМ=22,74;	100 м	1,18 118 / 100	696,8155	571,6836	22,8983	2,7288	822	675	27	3	3,384 3,99	0,012 0,01
47	47	Прайс-лист	Разветвительная коробка У-996 МАТ=4,48	10 шт.	0,4 4 / 10	1292,89				517					
48	48	Прайс-лист	Разветвительная коробка У994	10 шт.	3,2 32 / 10	619,94				1984					

Светотехнические изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	49	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-593-06 ОЗГ=22,74; ЭМ=10,95; ЗГМ=22,74; МАТ=3,87	100 шт.	0,52 (23+5+24)/100	19713,36	15093,27	2385,8298	245,0462	10251	7848	1241	127	84,768 44,08	1,056 0,55
50	50	Прайс-лист	Светильники светодиодные со светоаккустическим датчиком LT ЖКХ ФА, 1000Лм, 5500К IP54	шт.	23	673				15479					
51	51	Прайс-лист	Светильник ЕКФ ВЛS-1302 белый/круг решетка IP54	шт.	24	262				6288					
52	52	Прайс-лист	Лампа накаливания газонаполненная МО 36-60	10 шт.	2,4 24/10	78,57				189					
53	53	ТЕРМ08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-369-03 ОЗГ=22,74; ЭМ=14,02; ЗГМ=22,74; МАТ=8,83	1 шт.	5 4+1	1072,498	330,1848	442,9759	86,503	5362	1651	2215	433	1,752 8,76	0,372 1,86
54	54	Прайс-лист	Светильники светодиодные уличные LT НПП-СД-101, 1000Лм, 5500К IP54	шт.	4	681				2724					
55	55	Прайс-лист	Светодиодный прожектор ДО-50 мощностью 50 Вт	шт.	1	970				970					
56	56	ТЕРМ08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-01-080-01 ОЗГ=22,74; ЭМ=11,02; ЗГМ=22,74; МАТ=10,09	1 шт.	1	333,1092	234,4039	91,6423	11,1881	333	234	92	11	1,356 1,36	0,048 0,05
57	57	Прайс-лист	Фотореле ФР-7, 1 канал, в компл. с датч, БА 220В	шт.	1	937,99				938					
58	58	ТЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-01 ОЗГ=22,74; ЭМ=10,76; ЗГМ=22,74; МАТ=2,25	100 шт.	0,01 1/100	7149,604	6751,87	153,1363	8,4593	71	68	2		37,92 0,38	0,036
59	59	Прайс-лист	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0,1 1/10	399,59				40					

Раздел 3. Заземление

60	60	ТЕРМ08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-471-04 ОЗГ=22,74; ЭМ=7,81; ЗГМ=22,74;	10 шт.	0,3 3/10	2472,403	1680,668	606,9307	39,0218	742	504	182	12	9,948 2,98	0,168 0,05
61	61	Прайс-лист	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром 16 мм МАТ=3,76	т	0,01185 1,58*2+5,1/1000	36089,23				428					
62	62	ТЕРМ01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ01-02-057-02 ОЗГ=22,74	100 м3 грунта	0,0225 (0,5*0,5*9)/100	25886,49	25886,49			582	582			184,8 4,16	
63	63	ТЕРМ01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ01-02-061-01 ОЗГ=22,74	100 м3 грунта	0,0225 2,25/100	14296,73	14296,73			322	322			106,2 2,39	
64	64	ТЕРМ08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением до 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-02-472-02 ОЗГ=22,74; ЭМ=8,11; ЗГМ=22,74; МАТ=3,75	100 м	0,14 14/100	4539,847	3365,702	856,708	61,398	636	471	120	9	19,92 2,79	0,264 0,04
65	65	Прайс-лист	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02198 1,57*14/1000	35730,24				785					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Общестроительные работы															
66	66	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-08 ОЗП=22,74; ЗМ=8,14; ЗДП=22,74	100 шт.	0,12 12 / 100	39064,81	19215,94	19848,869	5893,935	4688	2306	2382	707	116,556 13,99	34,104 4,09
67	67	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 ОЗП=22,74; ЗМ=10,62; МАТ=3,18	1 м3 заделки	0,14	19504,07	13116,25	455,0882		2731	1836	64		90,264 12,64	
68	68	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 ОЗП=22,74; ЗМ=9,51; ЗДП=22,74; МАТ=2,42	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53 53 / 100	13238,82	11809,15	30,47	2,183	7017	6259	16	1	85,272 45,19	0,012 0,01
Раздел 5. Пусконаладочные работы															
69	69	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 ОЗП=22,74	1 линия	11	88,4131	88,4131			973	973			0,384 4,22	
70	70	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=22,74	100 точек	0,55 55 / 100	3579,094	3579,094			1969	1969			15,552 8,55	
71	71	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления раскатушки тока: контура с диаметром до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=22,74	1 измерение	1	447,2503	447,2503			447	447			1,944 1,94	
72	72	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 ОЗП=22,74	1 токоприемник	11	337,0068	337,0068			3707	3707			1,464 16,1	
73	73	ТЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-01 ОЗП=22,74	1 шт.	8	275,3359	275,3359			2203	2203			1,632 13,06	
74	74	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-002-04 ОЗП=22,74	1 шт.	1	364,5677	364,5677			365	365			2,16 2,16	
75	75	ТЕРп01-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-002-05 ОЗП=22,74	1 шт.	4	546,5786	546,5786			2186	2186			3,24 12,96	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										468902	162851	31178	3817	971,58	17,86
Накладные расходы										122224					
Сметная прибыль										74606					

