Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код		
Форма по ОКУД		322005		
по ОКПО				
по ОКПО				
по ОКПО				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)	номер	№ 5-Э/2018		
	дата	14	8	2018
Вид операции				

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК "Солнечный город"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Эдокс"
Стройка - г.Омск, ул.Химиков, д.6
Объект - капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения жилого многоквартирного дома

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	21.12.2018	14.08.2018	21.12.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____887926 руб.

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	**ТЕРр67-2-6**	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-02-06 ОЗП=22,74; ЭМ=5,06; ЗПМ=22,74; МАТ=12,46*	100 м труб	1,42 *142 / 100*	5391,214	5172,9862	163,1546	36,293	7656	7346	232	52	35,268 50,08	0,156 0,22
2	2	**ТЕРр67-2-1**	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-02-01 ОЗП=22,74*	100 м пучка проводов	1,42 *142 / 100*	395,9489	395,9489			562	562			2,7 3,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	**ТЕРм08-03-572-07**	Демонтаж:Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=22,74; ЭМ=10,05; ЗПМ=22,74; МАТ=9,57*	1 шт.	1	1026,1579	497,8696	528,2883	57,1684	1026	498	528	57	2,796 2,8	0,246 0,25
4	4	**ТЕРм08-03-572-09**	Демонтаж:Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-09 ОЗП=22,74; ЭМ=9,87; ЗПМ=22,74; МАТ=9,5*	1 шт.	27	525,6533	247,9115	277,7418	29,1982	14193	6694	7499	788	1,392 37,58	0,126 3,4
5	5	**ТЕРр67-4-6**	Демонтаж: электросчетчиков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-06 ОЗП=22,74; ЭМ=11,46; ЗПМ=22,74*	100 шт.	1,02 *((108-6)) / 100*	4756,9162	4730,3748	26,5414	19,3745	4852	4825	27	20	30,864 31,48	0,084 0,09
6	6	**ТЕРм08-03-575-01**	Демонтаж:Прибор или аппарат *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=22,74; МАТ=12,64*	1 шт.	108 *36*3*	71,7947	71,7947			7754	7754			0,4032 43,55	
7	7	**ТЕРр67-4-1**	Демонтаж: выключателей, розеток *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-01 ОЗП=22,74*	100 шт.	0,01 *1 / 100*	981,5494	981,5494			10	10			7,008 0,07	
8	8	**ТЕРр67-4-3**	Демонтаж: светильников с лампами накаливания *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРр67-04-03 ОЗП=22,74; ЭМ=11,42; ЗПМ=22,74*	100 шт.	0,84 *84 / 100*	1073,6961	1062,3218	11,3743	8,4593	902	892	10	7	7,584 6,37	0,036 0,03
			Раздел 2. Монтажные работы												
			ВРУ												
9	9	**ТЕРм08-03-572-07**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=22,74; ЭМ=10,05; ЗПМ=22,74; МАТ=9,57*	1 шт.	1	4205,9485	995,7391	1056,5766	114,3367	4206	996	1057	114	5,592 5,59	0,492 0,49
10	10	**Прайс-лист**	ВРУ (вводно-распределительное устройство) индивидуального изготовления	шт.	1	43200				43200					
11	11	**ТЕРм08-03-574-01**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=3,89*	100 жил	0,42 *42 / 100*	4051,9318	3589,4635	22,8983	2,7288	1702	1508	10	1	20,16 8,47	0,012 0,01
			Этажные щиты												
12	12	**ТЕРм08-03-572-09**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-572-09 ОЗП=22,74; ЭМ=9,87; ЗПМ=22,74; МАТ=9,5*	1 шт.	27	2495,3066	495,823	555,4836	58,3963	67373	13387	14998	1577	2,784 75,17	0,252 6,8
13	13	**Прайс-лист**	Этажный щит ЩЭ встраиваемый на 4 квартиры со слаботочным отсеком	шт.	27	3920				105840					
14	14	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=22,74; МАТ=12,64*	1 шт.	312 *108+204*	244,8774	239,3158			76402	74667			1,344 419,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	**Прайс-лист**	Выключатели автоматические «EKF» ВА47-63 2Р 32А, характеристика С	шт.	108	127,32				13751					
16	16	**Прайс-лист**	Выключатели автоматические «EKF» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	204 *(108-6)*2*	63,68				12991					
17	17	**ТЕРм08-03-574-01**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=3,89*	100 жил	0,81 *81 / 100*	4051,9318	3589,4635	22,8983	2,7288	3282	2907	19	2	20,16 16,33	0,012 0,01
18	18	**Прайс-лист**	Сжимы У-733	шт.	81	18,53				1501					
19	19	**ТЕРм10-06-037-13**	Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку: Мелкие изделия *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм10-06-037-13 ОЗП=22,74; МАТ=14,49*	100 шт.	2,16 *(2*108) / 100*	1251,7319	1209,1313			2704	2612			7,416 16,02	
20	20	**Прайс-лист**	Шина "N" нулевая в изоляторе 6х9мм 8 групп (TDM)	шт.	216	43,88				9478					
21	21	**ТЕРм08-03-600-01**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные б/у (без стоимости материалов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=12,49*	1 шт.	102 *(108-6)*	87,0305	59,7607	22,8983	2,7288	8877	6096	2336	278	0,336 34,27	0,012 1,22
22	22	**ТЕРм11-06-002-02**	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм11-06-002-02 ОЗП=22,74; МАТ=8,13*	100 м	2,04 *(2*102) / 100*	2649,4993	2578,4431			5405	5260			14,88 30,36	
			Трубы, кабеля и др.												
23	23	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик с понижающим трансформатором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-03-603-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,98; ЗПМ=22,74; МАТ=1,59*	1 шт.	1	276,2689	243,6818	26,879	2,7288	276	244	27	3	1,368 1,37	0,012 0,01
24	24	**Прайс-лист**	Трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/42	шт.	1	5921				5921					
25	25	**ТЕРм08-02-407-01**	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-407-01 ОЗП=22,74; ЭМ=6,35; ЗПМ=22,74; МАТ=5,1*	100 м	2,35 *235 / 100*	9330,3598	5429,4934	1611,7824	113,791	21926	12759	3788	267	36,96 86,86	0,564 1,33
26	26	**Прайс-лист**	Труба стальная электросварная наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	235	38,5				9048					
27	27	**ТЕРм08-02-407-03**	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-407-03 ОЗП=22,74; ЭМ=7,09; ЗПМ=22,74; МАТ=5,03*	100 м	0,75 *75 / 100*	13328,466	8355,5856	2502,7984	220,487	9996	6267	1877	165	56,88 42,66	1,092 0,82
28	28	**Прайс-лист**	Труба стальная электросварная наружным диаметром 50 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	75	74				5550					
29	29	**ТЕРм08-02-412-01**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-01 ОЗП=22,74; ЭМ=8,34; ЗПМ=22,74; МАТ=2,46*	100 м	0,75 *75 / 100*	1498,3686	988,9171	21,1169	2,4559	1124	742	16	2	6,732 5,05	0,012 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	**ТЕРм08-02-412-02**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=22,74; ЭМ=8,36; ЗПМ=22,74; МАТ=2,54*	100 м	1,6 *160 / 100*	1742,4436	1188,1195	42,2347	4,9118	2788	1901	68	8	8,088 12,94	0,024 0,04
31	31	**ТЕРм08-02-412-09**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-09 ОЗП=22,74; ЭМ=8,34; ЗПМ=22,74; МАТ=2,43*	100 м	4,9 *490 / 100*	892,0683	403,5895	21,1169	2,4559	4371	1978	103	12	2,748 13,47	0,012 0,06
32	32	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=22,74; ЭМ=8,35; ЗПМ=22,74; МАТ=2,95*	100 м	0,88 *88 / 100*	2848,923	1974,2868	168,9372	19,3745	2507	1737	149	17	13,44 11,83	0,096 0,08
33	33	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-412-10 ОЗП=22,74; ЭМ=8,35; ЗПМ=22,74; МАТ=2,78*	100 м	3 *300 / 100*	1748,2707	988,9171	168,9372	19,3745	5245	2967	507	58	6,732 20,2	0,096 0,29
34	34	**ТЕРм08-02-403-02**	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-403-02 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=5,21*	100 м	4,86 *486 / 100*	2918,942	2716,7933	45,7966	5,4576	14186	13204	223	27	16,08 78,15	0,024 0,12
35	35	**Прайс-лист**	Провод ПВ-3, сечением 25 мм2	1000 м	0,78 *780 / 1000*	137680				107390					
36	36	**Прайс-лист**	Провод ПВ-3, сечением 4 мм2	1000 м	0,48 *480 / 1000*	17100				8208					
37	37	**Прайс-лист**	Провод ПВ-1, сечением 6 мм2	1000 м	0,06 *60 / 1000*	25890				1553					
38	38	**Прайс-лист**	Провод ПВ-1, сечением 4 мм2	1000 м	0,204 *204 / 1000*	16730				3413					
39	39	**Прайс-лист**	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-ls, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,41 *410/1000*	28170				11550					
40	40	**ТЕРм08-02-390-01**	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-390-01 ОЗП=22,74; ЭМ=5,14; ЗПМ=22,74; МАТ=4,12*	100 м	1,59 *159 / 100*	3699,4384	3338,4139	153,9533	2,7288	5882	5308	245	4	19,548 31,08	0,012 0,02
41	41	**Прайс-лист**	Каналы кабельные ПХВ 25х16 мм	м	159	17,9				2846					
42	42	**ТЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕРм08-02-399-01 ОЗП=22,74; ЭМ=11,03; ЗПМ=22,74; МАТ=4,48*	100 м	1,59 *159 / 100*	696,8155	571,6836	22,8983	2,7288	1108	909	36	4	3,384 5,38	0,012 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	57	**ТЕР46-03-017-05**	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР46-03-017-05 ОЗП=22,74; ЭМ=10,62; МАТ=3,18*	1 м3 заделки	0,17	19504,074	13116,25	455,0882		3316	2230	77		90,264 15,34	
58	58	**ТЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ТЕР15-04-030-04 ОЗП=22,74; ЭМ=9,51; ЗПМ=22,74; МАТ=2,42*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65 *65 / 100*	13238,821	11809,155	30,47	2,183	8605	7676	20	1	85,272 55,43	0,012 0,01
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										666498	211587	39060	4524	1263,28	21,11
Накладные расходы										162016					
Сметная прибыль										99579					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										175165				93,64	4,78
Итого Монтажные работы										752928				1169,64	16,33
Итого										928093				1263,28	21,11
В том числе:															
Материалы										415851					
Машины и механизмы										39060					
ФОТ										216111					
Накладные расходы										162016					
Сметная прибыль										99579					
Возврат затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,18										88745					
Итого										1016838					
Итого с понижающим коэффициентом k=0,873222676										887926					
ВСЕГО по акту										**887926**				**1263,28**	**21,11**

Работу сдал: директор ООО "Эдокс"_____(Мурдасов А.В.)

Работу принял: директор ООО "УК "Солнечный город"_____(Меняйло В.И.)

Председатель МКД
Пор. 17 И.А. Коробейникова
кв. 17